

बृहन्मुंबई महानगरपालिका
जल अभियंता खाते

Fund Code :- 40

Functionary Code :-49

Name of Functionary :-HYDRAULIC ENGINEER

PUBLIC DISCLOSURE LAW

कार्यालयाचे नांव – कार्यकारी अभियंता जलकामे (बां) शहर

माहे ऑक्टोबर 2023 ते डिसेंबर 2023 या कालावधीतील भांडवली कामांचा त्रैमासिक अहवाल

(रु. हजाराला)

अ. क्र	अ.क्र अर्थ संकल्प पुस्तका नुसार	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2023-2024	जून 2023 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.2023 ते 30.06.2023)	सप्टेंबर 2023 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2023 ते 30.09.2023)	डिसेंबर 2023 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2023 ते 31.12.2023)	मार्च 2023 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2024 ते 31.03.2024)	अभिप्राय
1	1	55103000000	504900007	2001490000	शहरातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी वितरण जलवाहिन्या, सेवा वाहिन्या बदलणे, अतिरिक्त मुख्य वाहिन्या टाकणे, जलद्वारे बसविणे, छेदक जोडण्या तयार करणे, इत्यादींसाठी ठोक तरतूद (खात्यांतर्गत कामे).	2000	1000	0	0	0		खात्यांतर्गत जलकामे
2	3	55103000000	504901132	2001490000	शहर विभागातील विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या बदलणे.	555336	500	0	0	0		अंतिम देयकाचे अधिदान करण्यात आले आहे
3	4	55103000000	504900019	2001490000	रेल्वे पुलाच्या पुनर्बांधणीमुळे बेलासीस पूल 600 मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिनीचा मार्ग बदलणे.	39190	12065	0	0	7881		काम प्रगती पथावर आहे..
4	5	55103000000	504901400	2001490000	ए, बी, सी, डी आणि ई विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दूषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे करणे . परिमंडळ-1 (2019-2020)	283402	12830	0	0	11852		अंतिम देयकाचे अधिदान करण्यात आले आहे
5	6	55103000000	504901569	2001490000	ए, बी, सी, डी आणि ई विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दूषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे करणे परिमंडळ-1 (2022-2023)	273434	100000	0	0	65252		काम प्रगती पथावर आहे.
6	7	55103000000	504901572	2001490000	ए विभागात मादाम कामा रोड लगत 1200 मि मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकणे	235000	25000	0	0	0		निविदा मंजुरीसाठी पाठविण्यात आली आहे.

अ. क्र	अ.क्र अर्थ संकल्प पुस्तका नुसार	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2023-2024	जून 2023 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.2023 ते 30.06.2023)	सप्टेंबर 2023 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2023 ते 30.09.2023)	डिसेंबर 2023 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2023 ते 31.12.2023)	मार्च 2023 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2024 ते 31.03.2024)	अभिप्राय
7	8	55103000000	504901573	2001490000	ई विभागातील डी.बी.कोयंडे मार्गावर (बेलवेडर रोड) भंडारवाडा हिल जलाशयाच्या अंतर्गामिनी व बहिर्गामिनीचे क्रॉस कनेक्शन करण्यासह 1200 मि.मी. व्यासाची मृदू लोखंडाची जलवाहिनी टाकणे	245000	40000	0	0	0		अंदाजपत्रक आणि निविदा प्रक्रीया चालू आहे
8	9	55103000000	504901574	2001490000	डी विभागातील नाना चौक येथे 1200 मि.मी., 900 मि. मी. आणि 750 मि. मी. व्यासाची जलवाहिन्या टाकणे.	117243	30000	0	0	0		निविदा मंजुरीसाठी पाठविण्यात आली आहे.
9	10	55103000000	504901315	2001490000	लेडी जमशेदजी रोड व सेनापती बापट मार्गावरील 1450 मि.मी. व्यासाची जुनी जलवाहिनी बदलून 1500 मि.मी.व्यासाची जलवाहिनी टाकणे व पुनर्स्थापन करणे (टप्पा-1 व 2)	561700	65000	0	0	0		मसुदा निविदा प्रक्रीया चालू आहे.
10	11	55103000000	504901316	2001490000	शहर विभागात सुक्ष्म बोगदा पध्दतीने किंवा इतर पध्दतीने रेल्वे रुळाच्या / पुलच्या खालून विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे /टाकणे	348800	67000	0	389	0		काम प्रगती पथावर आहे.
11	12	55103000000	504901479	2001490000	शहर विभागात विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे (2020-21).	204112	9000	0	0	0		काम पूर्ण झालेले आहे
12	13	55103000000	504901481	2001490000	शहर विभागामध्ये सेवा जोडण्याचे नूतनीकरण करणे. (2020-21)	154111	35000	0	19118	10280		काम पूर्ण झालेले आहे
13	14	55103000000	504901571	2001490000	शहर विभागामध्ये जल जोडण्याचे नूतनीकरण करणे. (2022-23)	83000	10000	0	0	0		सदरचे काम CCRD Zone II मधून करावयाचे असल्याने सदर लेखा संकेतांक रद्द करण्यात येत आहे.
14	15	55103000000	504901483	2001490000	शहर विभागातील मोठ्या व्यासाच्या जलवाहिन्यांचे सिमेंटच्या गिलाव्याने पुनर्वसन करणे	133482	46789	22254	10272	0		काम पूर्ण झालेले आहे
15	16	55103000000	504901484	2001490000	सिमेंट कॉन्क्रीट रस्ते आणि इतर कामांमुळे जलवाहिन्या बदली करणे/ वळविणे व इतर संलग्न कामे आल्यानंतर (2020-21)	302371	6500	0	0	0		काम पूर्ण झालेले आहे

अ. क्र	अ.क्र अर्थ संकल्प पुस्तका नुसार	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2023-2024	जून 2023 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.2023 ते 30.06.2023)	सप्टेंबर 2023 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2023 ते 30.09.2023)	डिसेंबर 2023 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2023 ते 31.12.2023)	मार्च 2023 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2024 ते 31.03.2024)	अभिप्राय
16	17	55103000000	504901485	2001490000	डी विभागातील 1450 मि.मी. व्यासाच्या तानसा पूर्व व तानसा पश्चिम या जलवाहिन्या वसंतदादा पाटील उद्यान तुळसीवाडी रोड जवळ ते नाना चौकापर्यंत, साने गुरुजी मार्ग- जावजी दादाजी मार्गन्वये बदलणे.	300000	25000	0	0	0		निविदा नियोजन व संशोधन कार्यालयात तांत्रिक मान्यतेसाठी प्रलंबित.
17	18	55103000000	504900488	2001490000	आझाद मैदानातील शोषण टाकीच्या कामाबाबत नेमलेल्या लवादाच्या व वकीलाच्या शुल्काचे अधिदान	22850	157	0	0	0		लवादाच्या शुल्काची तरतूद करण्यात आली आहे
18	19	55103000000	504901532	2001490000	शहर विभागात विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे (2021-22).	314177	140000	12527	26405	81249		काम प्रगती पथावर आहे.
19	20	55103000000	504901568	2001490000	शहर विभागात विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे आणि बदलणे (2022-23)	69932	35000	0	15383	2777		काम प्रगती पथावर आहे.
20	21	55103000000	504901533	2001490000	शहर विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दूषितीकरण रोखण्यासाठीची पार पाडावयाची विविध कामे व झडप कक्षांची तसेच सेवा जोडण्यांचे नूतनीकरण इ. कामांसहित इतर संलग्न कामे (2021-22)	313515	120000	22158	13168	25505		काम पूर्ण झालेले आहे
21	22	55103000000	504901575	2001490000	शहर विभागातील पाण्याच्या दूषितीकरणाची समस्या कमी करण्यासाठी विविध टिकाणचे सेवा वाहिन्यांचे जाळे काढून टाकून त्या टिकाणी जलवाहिन्या पुरविणे व टाकणे (नळ जोडण्यांच्या स्थानांतरणासहित) (2022-23)	5000	2500	0	0	0		प्रस्ताव अद्याप प्राप्त झालेले नाही..
22	23	55103000000	504901535	2001490000	सिमेंट कॉन्क्रीट रस्ते आणि इतर कामांमुळे जलवाहिन्या बदली करणे/ वळविणे व इतर संलग्न कामे(2021-22)	120000	40000	0	0	0		निविदा प्रकिया चालू आहे

अ. क्र	अ.क्र अर्थ संकल्प पुस्तका नुसार	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2023-2024	जून 2023 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.2023 ते 30.06.2023)	सप्टेंबर 2023 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2023 ते 30.09.2023)	डिसेंबर 2023 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2023 ते 31.12.2023)	मार्च 2023 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2024 ते 31.03.2024)	अभिप्राय
23	24	55103000000	504901536	2001490000	किलाचंद स.का.पाटील क्रॉस मैदान जलबोगदा बंद झाल्यास ए.सी व डी विभागात पाणी पुरवठ्याची पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी अस्तीत्वातील 1200 मि. मी. व्यासाची कालबादेवी बहिर्गमिणी व 1200 मि. मी. व्यासाची नवीन फोर्ट बहिर्गमिणीची पूनर्स्थापना करणे	810000	58211	0	0	0		मसुदापत्र स्थायी समितीची मंजूरी घेण्याकरिता पाठविण्यात आली आहे
24	26	55103000000	504901628	2001490000	शहर विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दूषितीकरण रोखण्यासाठीची विविध कामे, सेवा जल जोडण्यांचे नूतनीकरण करणे आणि विविध टिकाणी सेवा वाहिन्यांच्या जल वाहिन्यांचे जुडगे काढून टाकणे (2023-24)	390000	7500	0	0	0		मसुदापत्र मंजूरी साठी पाठविण्यात आले आहे
25	27	55103000000	504901629	2001490000	शहर विभागातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी रस्ते विभागामार्फत सुधारित केल्या जाणा-या रस्त्यांलगत जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे आणि वळविणे (2023-24)	300000	10000	0	0	0		काम नियोजन स्तरावर आहे
26	28	55103000000	504901696	2001490000	प्रभाग क्र. 219 मधील विविध टिकाणच्या जलवाहिन्या बदलण्याकरिता	2500	2500	0	0	0		काम नियोजन स्तरावर आहे

सही/-

कार्यकारी अभियंता जलकामे (बां) शहर