

बृहन्मुंबई महानगरपालिका
जल अभियंता खाते

Fund Code :- 40

Functionary Code :-49

Name of Functionary :-HYDRAULIC ENGINEER

PUBLIC DISCLOSURE LAW

कार्यालयाचे नांव – कार्यकारी अभियंता जलकामे (बां) शहर

माहे ऑक्टोबर 2024 ते डिसेंबर 2024 या कालावधीतील भांडवली कामांचा त्रैमासिक अहवाल

(रु..हजारात)

अ. क्र	अ.क्र अर्थ संकल्प पुस्तका नुसार	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2024-2025	जून 2024 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.2024 ते 30.06.2024)	सप्टेंबर 2024 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2024 ते 30.09.2024)	डिसेंबर 2024 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2024 ते 31.12.2024)	मार्च 2025 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2025 ते 31.03.2025)	अभिप्राय
1	1	55103000000	504900007	2001490000	शहरातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी वितरण जलवाहिन्या, सेवा वाहिन्या बदलणे, अतिरिक्त मुख्य वाहिन्या टाकणे, जलद्वारे बसविणे, छेदक जोडण्या तयार करणे, इत्यादींसाठी ठोक तरतूद (खात्यांतर्गत कामे).	3457	2957	0	0	0		खात्यांतर्गत जलकामे
2	2	55103000000	504901132	2001490000	शहर विभागातील विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या बदलणे.	555336	10	0	0	0		अंतिम देयकाचे अधिदान करण्यात आले आहे
3	5	55103000000	504901569	2001490000	ए, बी, सी, डी आणि ई विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दूषितीकरण रोखण्यासाठी आणि इतर संलग्न कामे करणे परिमंडळ-1 (2022-2023)	273434	55000	0	0	0		काम प्रगती पथावर आहे.
4	6	55103000000	504901572	2001490000	ए विभागात मादाम कामा रोड लगत 1200 मि मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकणे	273300	60000	0	0	0		काम प्रगती पथावर आहे.
5	7	55103000000	504901573	2001490000	ई विभागातील डी.बी.कोयंडे मार्गावर (बेलवेडर रोड) भंडारवाडा हिल जलाशयाच्या अंतर्गामिनी व बहिर्गामिनीचे क्रॉस कनेक्शन करण्यासह 1200 मि.मी. व्यासाची मृदू लोखंडाची जलवाहिनी टाकणे	245000	35000	0	0	0		अंदाजपत्रक आणि निविदा प्रक्रीया चालू आहे
6	8	55103000000	504901574	2001490000	डी विभागातील नाना चौक येथे 1200 मि मी., 900 मि. मी. आणि 750 मि. मी. व्यासाची जलवाहिन्या टाकणे.	270700	40000	0	0	0		अंदाजपत्रकाची कार्यवाही चालू आहे.

अ. क्र	अ.क्र अर्थ संकल्प पुस्तका नुसार	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2024-2025	जून 2024 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.2024 ते 30.06.2024)	सप्टेंबर 2024 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2024 ते 30.09.2024)	डिसेंबर 2024 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2024 ते 31.12.2024)	मार्च 2025 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2025 ते 31.03.2025)	अभिप्राय
7	9	55103000000	504901315	2001490000	लेडी जमशेदजी रोड व सेनापती बापट मार्गावरील 1450 मि.मी. व्यासाची जुनी जलवाहिनी बदलून 1500 मि.मी.व्यासाची जलवाहिनी टाकणे व पुनर्स्थापन करणे (टप्पा-1 व 2)	711617	125000	0	18408	0		अंदाजपत्रक व मसुदा निविदा प्रक्रीया चालू आहे.
8	10	55103000000	504901316	2001490000	शहर विभागात सुक्ष्म बोगदा पध्दतीने किंवा इतर पध्दतीने रेल्वे रुळाच्या / पुलच्या खालून विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे /टाकणे	348800	89500	0	0	0		काम प्रगती पथावर आहे.
9	12	55103000000	504901481	2001490000	शहर विभागामध्ये सेवा जोडण्यांचे नूतनीकरण करणे. (2020-21)	154111	10	0	0	0		काम पूर्ण झाले आहे.
10	13	55103000000	504901483	2001490000	शहर विभागातील मोठ्या व्यासाच्या जलवाहिन्यांचे सिमेंटच्या गिलाव्याने पुनर्वसन करणे	133482	4246	0	0	0		अंतिम देयकाचे अधिदान करण्यात आले आहे
11	15	55103000000	504901485	2001490000	डी विभागातील 1450 मि.मी. व्यासाच्या तानसा पूर्व व तानसा पश्चिम या जलवाहिन्या वसंतदादा पाटील उद्यान तुळसीवाडी रोड जवळ ते नाना चौकापर्यंत, साने गुरुजी मार्ग- जावजी दादाजी मार्गन्वये बदलणे.	300000	10000	0	0	0		निविदा नियोजन व संशोधन कार्यालयात तांत्रिक मान्यते साठी प्रलंबित
12	16	55103000000	504900488	2001490000	आझाद मैदानातील शोषण टाकीच्या कामाबाबत नेमलेल्या लवादाच्या व वकीलाच्या शुल्काचे अधिदान	23850	257	0	0	0		लवादाच्या शुल्काची तरतूद करण्यात आली आहे
13	17	55103000000	504901532	2001490000	शहर विभागात विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे (2021-22).	325311	40000	0	23934	0		काम प्रगती पथावर आहे.
14	18	55103000000	504901568	2001490000	शहर विभागात विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे आणि बदलणे (2022-23)	69923	15000	0	8658	0		अंतिम देयकाचे अधिदान करण्यात आले आहे
15	19	55103000000	504901533	2001490000	शहर विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दूषितीकरण रोखण्या साठीची पार पाडावयाची विविध कामे व झडप कक्षांची तसेच सेवा जोडण्यांचे नूतनीकरण इ. कामांसहित इतर संलग्न कामे (2021-22)	313515	40000	10384	0	0		काम पूर्ण झाले आहे.

अ. क्र	अ.क्र अर्थ संकल्प पुस्तका नुसार	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2024-2025	जून 2024 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.2024 ते 30.06.2024)	सप्टेंबर 2024 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2024 ते 30.09.2024)	डिसेंबर 2024 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2024 ते 31.12.2024)	मार्च 2025 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2025 ते 31.03.2025)	अभिप्राय
16	20	55103000000	504901535	2001490000	सिमेंट कॉन्क्रीट रस्ते आणि इतर कामांमुळे जलवाहिन्या बदली करणे/ वळविणे व इतर संलग्न कामे(2021-22)	1980927	320000	0	153045	0		काम प्रगती पथावर आहे.
17	21	55103000000	504901536	2001490000	किलाचंद स.का.पाटील क्रॉस मैदान जलबोगदा बंद झाल्यास ए.सी व डी विभागात पाणी पुरवठ्याची पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी अस्तीत्वातील 1200 मि. मी. व्यासाची कालबादेवी बहिर्गमिणी व 1200 मि. मी. व्यासाची नवीन फोर्ट बहिर्गमिणीची पूनर्स्थापना करणे	1010000	120000	0	0	0		निविदा रद्द करण्यात आली आहे व पुनर्निविदा मंजूरीची प्रक्रिया सुरु आहे.
18	22	55103000000	504901628	2001490000	शहर विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दूषितीकरण रोखण्यासाठीची विविध कामे, सेवा जल जोडण्यांचे नूतनीकरण करणे आणि विविध टिकाणी सेवा वाहिन्यांच्या जल वाहिन्यांचे जुडणे काढून टाकणे (2023-24)	390000	80000	0	29637	48702.45		काम प्रगती पथावर आहे.
19	23	55103000000	504901629	2001490000	शहर विभागातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी रस्ते विभागामार्फत सुधारित केल्या जाणा-या रस्त्यांलगत जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे आणि वळविणे (2023-24)	300000	10000	0	0	0		काम नियोजन स्तरावर आहे
20	24	55103000000	504901696	2001490000	प्रभाग क्र. 219 मधील विविध टिकाणांच्या जलवाहिन्या बदलण्याकरिता	2500	10	0	0	0		काम नियोजन स्तरावर आहे
21	25	55103000000	504901313	2001490000	अे.बी.सी.डी आणि ई विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दुषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे करणे(2018-19) परिमंडळ-1 टप्पा-6	39984	1500	0	615	0		अंतिम देयकाचे अधिदान करण्यात आले आहे
22	26	55103000000	504901697	2001490000	शहर विभागात पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरीता विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे, बदलणे आणि इतर संलग्न कामे(2024-2025)	300000	25000	0	0	0		मसुदापत्र सक्षम अधिका-याच्या मंजूरी साठी पाठविण्यात आली आहे.

अ. क्र	अ.क्र अर्थ संकल्प पुस्तका नुसार	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2024-2025	जून 2024 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.2024 ते 30.06.2024)	सप्टेंबर 2024 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2024 ते 30.09.2024)	डिसेंबर 2024 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2024 ते 31.12.2024)	मार्च 2025 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2025 ते 31.03.2025)	अभिप्राय
23	27	55103000000	504901698	2001490000	सेवा वाहिन्यांचे जाळे काढणे, सल्लागाराला अधिदान करणे, महानगरपालिकेशिवाय राज्य सरकार, केंद्र सरकार, रेल्वे प्राधिकरण आणि सरकारी संघटना यांना अधिदान करण्यासाठी टोक तरतूद करणे	100000	10000	0	0	0		टोक तरतूद करण्यात आली आहे
24	28	55103000000	410600000	2001490000	कार्यकारी अभियंता जलकामे (बां) शहर या कार्यालयासाठी संगणक, लॅपटॉप, प्रिंटर आणि स्कॅनरची खरेदी करणे.	10000	3000	0	0	0		संगणक, लॅपटॉप, प्रिंटर आणि स्कॅनरची खरेदी करण्यासाठी तरतूद

सही/-

कार्यकारी अभियंता जलकामे (बां) शहर