

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

जल अभियंता खाते

कार्यकारी अभियंता जलकामे (बांधकामे) पश्चिम उपनगरे

विषय : सार्वजनिक प्रकटीकरण												
खात्याचे नाव: जल अभियंता												
अनु. क्र.	सन 2024-25 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु.क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि.31.03.2024 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2024-25 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2024 ते 30.06.2024 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2024 ते 30.09.2024 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2024 ते 31.12.2024 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
पश्चिम उपनगरे बांधकामे												
विद्यमान कामे												
1	29	55103000000	2002490000	504900042	पश्चिम उपनगरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी वितरण जलवाहिन्या, सेवा जलवाहिन्या बदलणे, अतिरिक्त मुख्य वाहिन्या टाकणे, जलद्वारे बसविणे, छेदक जोडण्या तयार करणे इ. साठी ठोक तरतूद (खात्यांतर्गत कामे)	26730	19446.83	2500	0	0	0	खात्यांतर्गत कामे.
2	30	55103000000	2002490000	504901142	के/पूर्व विभागात अंधेरी पूर्व येथील रम्य जीवन सोसायटी आणि जीपीएल सिगरेट फॅक्टरी येथील महाकाली केव्ज रस्ता दरम्यान असलेली 1200 मि.मी व्यासाची विले पार्ले बहिर्गमिनी बदलून 1500मि.मी.,1200 मि.मी व्यासाची मृदू पोलादी जलवाहिनी टाकणे.	401674	380378.97	15000	0	14291.40	0	काम पूर्ण झाले आहे.
3	31	55103000000	2002490000	504901317	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील के/पूर्व, एच/पूर्व आणि एच/पश्चिम विभागात विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे, इतर संलग्न कामे.(2018-19) (पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील के/पूर्व विभागात विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता 600मि.मी. आणि 900मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकणे/बदलणे इत्यादी कामे.)	69920	64847	10000	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील के/पूर्व, एच/पूर्व आणि एच/पश्चिम विभागात विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता 100 मि.मी., 150मि.मी. व्यासाची, 250 मि.मी. व्यासाची आणि 300 मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकणे,बदलणे व झडपा बसविणे इत्यादी कामे.	56956	54257.828		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील के/पूर्व, एच/पूर्व आणि एच/पश्चिम विभागात विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता 80 मि.मी. व्यासाची, 100 मि.मी.व्यासाची, 150 मि.मी., 250 मि.मी., व्यासाची, आणि 300मि.मी. व्यासाची जल वाहिनी टाकणे/बदलणे व झडपा बसविणे इत्यादी कामे.	53248	47539		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.

अनु. क्र.	सन 2024-25 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु.क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि.31.03.2024 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2024-25 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2024 ते 30.06.2024 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2024 ते 30.09.2024 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2024 ते 31.12.2024 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 3 एच/पूर्व, एच/पश्चिम आणि के/पूर्व विभागात विविध टिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता व सुक्ष्म नियोजन कामांसाठीच्या तरतुदीअंतर्गत 150 मि.मी. व्यासाची, 250 मि.मी. व्यासाची, 300 मि.मी. व्यासाची आणि 450 मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकणे / बदलणे / वळविणे आणि कार्यकारी अभियंता जलकामे (बांधकामे) पश्चिम उपनगरे खाल्यांतर्गत चौक्यांना तंतुभवनशील पाईप पुरवठा करणे.	79791	53155		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ -3 मधील,एच/पूर्व विभागातील हुसैन टेकडी ते बांद्रा अँकर ब्लॉकपर्यंत बांद्रा रेल्वे टर्मिनस रोड व पाईपलाइन रोड मधून जाणाऱ्या तानसा पूर्व व तानसा पश्चिम या जलवाहिन्या बदलण्यासाठी 900 मि.मी. व 300 मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे.	201160	135032.46		0	7170	0	काम प्रगतीपथावर आहे
4	32	55103000000	2002490000	504901319	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-7 मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य आणि आर/उत्तर विभागात विविध टिकाणच्या परिसरातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे, इतर संलग्न कामे.(2017-18) (आर/मध्य विभागात मनोरी गोरार्ड मधील मनोरी खाडीच्या बाजूने टाकलेल्या नवीन 300 मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या सुरुवातीपर्यंत 300 मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकणे.)	30820	23830	8067	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					1) पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ- 7 आर/दक्षिण,आर/मध्य आणि आर/उत्तर विभागात पाणी पुरवठा सुधारण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे तसेच छेद जोडण्या करण्याची कामे करणे. 2) आर/मध्य विभागातील गांधी नगर, एक्सर डोंगरी,बोरिवली (पश्चिम)येथे पाणी पुरवठा सुधारण्यासाठी भूमिगत टाकी पंपिंगची व्यवस्था करणे. 3) आर/मध्य विभागातील साईबाबा नगर, एक्सर डोंगरी, बोरिवली (पश्चिम)येथे पाणी पुरवठा सुधारण्यासाठी भूमिगत टाकी पंपिंगची व्यवस्था करणे.	47614	30987		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 7 मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य आणि आर/उत्तर विभागातील 1200 मि.मी., 900 मि.मी., 600 मि.मी., 300 मि.मी., 250 मि.मी. आणि 150 मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे)	108792	75648		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					परिमंडळ-७ मधील आर/दक्षिण विभागातील दामू नगर रोड व आकुर्ली रोड,कांदिवली (पूर्व) येथील १८०० मि.मी. व्यासाची बोरीवली जलाशयाच्या जलवाहिनीचा काही भाग वळविण्याचे काम करणे. परिमंडळ-७ मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य व आर/उत्तर विभागातील विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या बदलण्याची कामे करणे.	160226	142896.61		0	0	7917.48	काम पूर्ण झाले आहे.

अनु. क्र.	सन 2024-25 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु.क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि.31.03.2024 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2024-25 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2024 ते 30.06.2024 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2024 ते 30.09.2024 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2024 ते 31.12.2024 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	33	55103000000	2002490000	504901407	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-7 मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य आणि आर/उत्तर विभागातील विविध टिकाणच्या पाणी पुरवण्याची सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे आणि इतर संलग्न कामे करणे(2019-20) 1.पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ -7 मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य आणि आर/उत्तर विभागात विविध टिकाणच्या परिसरातील पाणी पुरवण्यात सुधारणा करण्याकरिता विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे तसेच छेद जोडण्या करण्याचे कामे करणे. 2. आर उत्तर विभागातील सोनू भोईर चाळ व सभोवतालच्या परिसरासाठी,संत कबीर रोड,कोकणीपाडा,दहिसर(पूर्व) येथे पाणीपुरवठा सुधारण्यासाठी स्वतंत्र भूमिगत टाकी आणि पंपिंगची व्यवस्था करणे.	92202	85704	20000	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					परिमंडळ-७ मधील आर/मध्य हद्दीत बोरीवली (प) येथील लिंक रोड महावीर नगर जंक्शन ते देवकी नगर जंक्शन (लांबी 3180 मी.)व आर/उत्तर हद्दीत दहिसर (प) येथील देवकी नगर जंक्शन ते डिमार्ट कांदरपाडा पर्यंत (2150 मी.) लिंक रोड वरील 900 मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी वळविण्याचे काम करणे)	652027	510367.66		0	19359.67	0	काम पूर्ण झाले आहे.
6	34	55103000000	2002490000	504901328	के/पश्चिम विभागात कार्यकारी अभियंता जलकामे (बांधकामे) पश्चिम उपनगरे यांच्या कार्यालयाच्या 433 पालिराम रोड, अंधेरी (पश्चिम) येथील इमारतीचे बांधकाम करणे.	40000	381	5000	0	0	0	सदर कामाचे प्लॅन म्यूनिसिपल आर्किटेक यांच्याकडे आहेत.इमारत प्रस्ताव कार्यालयाच्या मंजूरी नंतर सदर काम इमारत बांधकाम कार्यालयाकडे पाठवण्यात येईल.

अनु. क्र.	सन 2024-25 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु.क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि.31.03.2024 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2024-25 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2024 ते 30.06.2024 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2024 ते 30.09.2024 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2024 ते 31.12.2024 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	35	55103000000	2002490000	504901415	पश्चिम उपनगरातसूक्ष्म बोगदा पद्धतीने किंवा इतर उपलब्ध तंत्रज्ञानाने विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे व टाकणे(2019-20)	300010	0	240000	0	0	0	रेल्वे रुळाखालून जलवाहिन्या टाकण्यासाठी रु. 21.70 करोड इतक्या रकमेचे अधिदान करण्याबाबतचे पत्र रेल्वे कडून प्राप्त झाले आहे. सदर इस्टिमेट पश्चिम रेल्वे मार्फत तयार करण्यात आले आहे.
8	36	55103000000	2002490000	504901486	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील एच/पूर्व, एच/पश्चिम व के/पूर्व विभागातील पाणी पुरवद्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे करणे(2020-21) (HE-C-WS-IMPRO-01 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-3 मधील एच/पूर्व, एच/पश्चिम व के/पूर्व विभागातील विविध ठिकाणी 150 मि.मी., 250 मि.मी., 300 मि.मी., 600 मि.मी., 1200 मि.मी., आणि 1800 मि.मी. व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे करणे)	146169	142236.78	3468	2074.24	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
9	37	55103000000	2002490000	504901487	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण व पी/उत्तर विभागातील पाणी पुरवद्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे.(2020-21). HE-C-WS-IMPRO-02 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ व परिमंडळ ७ मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण व पी/उत्तर आणि आर/दक्षिण, आर/मध्य व आर/उत्तर विभागातील पाणी पुरवद्यात सुधारणा करण्यासाठी 80 मि.मी., 100 मि.मी., 150 मि.मी., 250 मि.मी., 300 मि.मी., 450 मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे.	74621	51799	29000	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					HE-C-WS-IMPRO-0३ पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ व परिमंडळ ७ मधील के/पश्चिम व पी/उत्तर आणि आर/दक्षिण व आर/उत्तर विभागातील पाणी पुरवद्यात सुधारणा करण्यासाठी १५० मि.मी., ते १२०० मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे.	146805	98995.91		8802.09	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.

अनु. क्र.	सन 2024-25 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु.क्र.	कार्य संकेतांक	परिचय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि.31.03.2024 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2024-25 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2024 ते 30.06.2024 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2024 ते 30.09.2024 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2024 ते 31.12.2024 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	38	55103000000	2002490000	504901488	पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण व पी/उत्तर व परिमंडळ ७ मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य व आर/उत्तर विभागातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे.(२०२१-२२). HE-C-WS-IMPRO-0३ पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ व परिमंडळ ७ मधील के/पश्चिम व पी/उत्तर आणि आर/दक्षिण व आर/उत्तर विभागातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी १५० मि.मी., ते १२०० मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे.	117818	65119.98	26747	0	3259	21869	काम पूर्ण झाले आहे.
					HE-C-WS-IMPRO-02 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ व परिमंडळ ७ मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण व पी/उत्तर आणि आर/दक्षिण, आर/मध्य व आर/उत्तर विभागातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी 80 मि.मी., 100 मि.मी., 150 मि.मी., 250 मि.मी., 300 मि.मी., 450 मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे.	77701	53829		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
11	39	55103000000	2002490000	504901489	पश्चिम उपनगरातील प्रस्तावित सिमेंट कॉंक्रीट रस्त्यांलगतच्या विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व स्थलांतर करणे. (2020-21) HE-C-WS-CCRD-01 पश्चिम उपनगरातील प्रस्तावित सिमेंट कॉंक्रीट रस्त्यांलगतच्या विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व स्थलांतर करणे(2020-21).	130189	79845.06	60000	5443.45	5636	4006	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-CCRD-02 पश्चिम उपनगरातील प्रस्तावित सिमेंट कॉंक्रीट रस्त्यांलगतच्या विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व स्थलांतर करणे(2021-22).	132643	127559.357		0	3408	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					HE-C-WS-CCRD-03 पश्चिम उपनगरातील प्रस्तावित सिमेंट कॉंक्रीट रस्त्यांलगतच्या विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व स्थलांतर करणे (2021-22).	144322	77581.29		0	41298	0	काम प्रगतीपथावर आहे
12	40	55103000000	2002490000	504901537	पश्चिम उपनगरातील विविध विभागातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे. (2021-22). “(HE-C-WS-IMPRO-05 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण व पी/उत्तर विभागातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी 80 मि.मी., ते 900मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे.)”	453156	428707.742	80000	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					HE-C-WS-IMPRO-0४ पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ३ मधील एच/पूर्व एच/पश्चिम व के/पूर्व विभागातील विविध ठिकाणी १५० मि.मी., ते १२०० मि.मी. व्यासांच्या जलवाहिन्या बदलणे / वळविणे व इतर संलग्न कामे.	171235	135012		8275.18	2045	0	काम प्रगतीपथावर आहे

अनु. क्र.	सन 2024-25 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु.क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि.31.03.2024 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2024-25 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2024 ते 30.06.2024 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2024 ते 30.09.2024 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2024 ते 31.12.2024 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					HE-C-WS-IMPRO-१० पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण आणि पी/उत्तर विभागातील विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता १०० मि.मी., १५० मि.मी., २५० मि.मी., आणि ३०० मि.मी., व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे व बदलणे.	53396	38899.89		0	1031	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					HE-C-WS-IMPRO-०८ पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ४ मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण आणि पी/उत्तर विभागातील विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता १५० मि.मी., २५० मि.मी., ४५० मि.मी., ६०० मि.मी., आणि ९०० मि.मी., व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे व बदलणे.	80482	57152.37		10373.67	11298	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					HE-C-WS-IMPRO-०६ पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-७ मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य व आर/उत्तर विभागातील विविध ठिकाणच्या पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी ८० मि.मी., ते ३०० मि.मी., व्यासांच्या तंतुभावनशील व २० मि.मी., ते ८० मि.मी., व्यासांच्या जस्तविलेपित लोहाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे.	91177	43889.54		0	9219	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					HE-C-WS-IMPRO-१५ पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-7 मधील आर/मध्य विभागामध्ये 150 मि.मी. ते 300 मि.मी व्यासांच्या तंतुभावनशील जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे व गोर्राई गावठाण, उत्तन रोड व ग्लोबल पगोडा, खाडीपालीकडे पाण्याची व्यवस्था करण्याकरिता, गोर्राई चर्च बस स्टॉप (क्रॉस) येथे उदंचन केंद्राची व्यवस्था करणे.	94717	15213.8		0	33789	0	काम प्रगतीपथावर आहे
13	41	55103000000	2002490000	504901538	पश्चिम उपनगरे विभागातील पाण्याची गळती थांबविण्याची दृष्टिकरण रोखण्यासाठीची पार पाडावयाची विविध कामे व झडप कक्षांची कामे, सेवा जोडण्याचे नूतनीकरण इ. कामांसहित इतर संलग्न कामे (2021-22) (HE-C-WS-RSC-01 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 4 मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण, पी/उत्तर विभागात सुधारणा होणाऱ्या रस्त्यांच्या ठिकाणी सेवा जल जोडण्यांचे नूतनीकरण करणे 2021-22)	33169	25347.85	250000	0	0	6151.42	काम पूर्ण झाले आहे.
					HE-C-WS-RSC-02 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 3 मधील एच/पश्चिम, एच/पूर्व, के/पूर्व विभागात सुधारणा होणाऱ्या रस्त्यांच्या ठिकाणी सेवा जल जोडण्यांचे नूतनीकरण करणे 2021-22)	34439	26368.92		0	0	6977	काम पूर्ण झाले आहे.
					HE-C-WS-RSC-03 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-7 मधील 'आर/दक्षिण', 'आर/मध्य', व 'आर/उत्तर' विभागात सुधारणा होणाऱ्या रस्त्यांच्या ठिकाणी सेवा जल जोडण्यांचे नूतनीकरण करणे(2021-22).	35762	23551		0	11116	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					HE-C-WS-WDIP-10 परिमंडळ - 3 मधील एच/पूर्व विभागातील पाण्याची गळती थांबविणे, दृष्टिकरण रोखणे, व इतर संलग्न कामे करणे (2022-24).	129214	85895.27		16225.12	0	4081.17	काम पूर्ण झाले आहे.

अनु. क्र.	सन 2024-25 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु.क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि.31.03.2024 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2024-25 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2024 ते 30.06.2024 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2024 ते 30.09.2024 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2024 ते 31.12.2024 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					HE-C-WS-WDIP-11 परिमंडळ - 3 मधील एच/पश्चिम विभागातील पाण्याची गळती थांबविणे, दुषितीकरण रोखणे, व इतर संलग्न कामे करणे (2022-24).	81054	45665.92		6985	8511	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					HE-C-WS-WDIP-12 परिमंडळ - 3 मधील के/पूर्व विभागातील पाण्याची गळती थांबविणे, दुषितीकरण रोखणे, व इतर संलग्न कामे करणे (2022-24).	113087	70431		8616.84	17175	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					HE-C-WS-WDIP-13 परिमंडळ - 4 मधील के/पश्चिम विभागातील पाण्याची गळती थांबविणे, दुषितीकरण रोखणे, व इतर संलग्न कामे करणे (2022-24).	170367	119589.61		12304.11	9729	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					HE-C-WS-WDIP-14 परिमंडळ - 4 मधील पी/दक्षिण विभागातील पाण्याची गळती थांबविणे, दुषितीकरण रोखणे, व इतर संलग्न कामे करणे (2022-24).	106284	53010.45		-7.45	35766.69	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					HE-C-WS-WDIP-15 परिमंडळ - 4 मधील पी/उत्तर विभागातील पाण्याची गळती थांबविणे, दुषितीकरण रोखणे, व इतर संलग्न कामे करणे (2022-24).	131048	78928		0	19441.81	19447	काम पूर्ण झाले आहे.
					HE-C-WS-WDIP-16 परिमंडळ - 7 मधील आर/दक्षिण विभागातील पाण्याची गळती थांबविणे, दुषितीकरण रोखणे, व इतर संलग्न कामे करणे (2022-24).	92992	50554.69		0	11504.71	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					HE-C-WS-WDIP-17 परिमंडळ - 7 मधील आर/मध्य विभागातील पाण्याची गळती थांबविणे, दुषितीकरण रोखणे, व इतर संलग्न कामे करणे (2022-24).	69783	37991.74		0	15056.50	3233	काम पूर्ण झाले आहे.
					HE-C-WS-WDIP-18 परिमंडळ - 7 मधील आर/उत्तर विभागातील पाण्याची गळती थांबविणे, दुषितीकरण रोखणे, व इतर संलग्न कामे करणे (2022-24).	75407	38483.82		0	6863.00	0	काम पूर्ण झाले आहे.

अनु. क्र.	सन 2024-25 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु.क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि.31.03.2024 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2024-25 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2024 ते 30.06.2024 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2024 ते 30.09.2024 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2024 ते 31.12.2024 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	42	55103000000	2002490000	504901539	पश्चिम उपनगरे विभागातील पाण्याच्या दुषितीकरणाची समस्या कमी करण्यासाठी विविध ठिकाणचे सेवा वाहिन्यांचे जाले काढून टाकून त्या ठिकाणी जलवाहिन्या पुरविणे व टाकणे (नळ जोडण्याच्या स्थानांतरणासाहित) (2021-22) HE-C-WS-BOC-01 "पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 3 मधील (एच/पूर्व आणि के/पूर्व विभाग), परिमंडळ 4 मधील (के/पश्चिम, पी/दक्षिण व पी/उत्तर विभाग) व परिमंडळ 7 मधील (आर/दक्षिण व आर/उत्तर विभाग) येथील विविध ठिकाणच्या परिसरातील जल जोडण्याचा जुडगा काढण्याकरिता स्तब जलवाहिन्या पुरविणे / टाकणे आणि पश्चिम उपनगरातील विविध ठिकाणच्या परिसरातील सेवा जलजोडण्याचा जुडगा काढण्याकरिता येणाऱ्या प्रस्तावासाठी केलेली तरतूद.)"	46720	44762	10	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					HE-C-WS-BOC-02 परिमंडळ-३ मधील (एच/पूर्व आणि के/पूर्व विभाग), परिमंडळ-४ मधील (पी/उत्तर विभाग) येथील विविध ठिकाणच्या परिसरातील जल जोडण्याचा जुडगा काढण्याकरिता, स्तब जलवाहिन्या पुरविणे व टाकणे. आणि पश्चिम उपनगरातील विविध ठिकाणच्या परिसरातील सेवा जलजोडण्याचा जुडगा काढण्याकरिता येणा-या प्रस्तावाकरिता केलेली तरतूद.	26338	24817.29		0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
15	43	55103000000	2002490000	504901576	पश्चिम उपनगरातील विविध विभागातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे (2022-2023) HE-C-WS-IMPROV-13 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-4 मधील 'के/पश्चिम', 'पी/दक्षिण, आणि पी / उत्तर विभागातील विविध ठिकाणच्या परिसरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता 150 मि.मी. ,250 मि.मी. आणि 300 मि.मी. व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, व बदलणे.	94993	79222	150000	0	14663	0	काम पूर्ण झाले आहे.
					HE-C-WS-IMPROV-11 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ- 3 मध्ये एच/पूर्व, एच/पश्चिम आणि के/पूर्व विभागातील विविध ठिकाणी पाणी पुरवठा सुधारण्यासाठी १५० मि.मी. , २५० मि.मी व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे व बदलणे तसेच कार्यकारी अभियंता जलकामे (बांधकामे) प.यू. यांच्या विभागीय चौकीच्या कामाकरिता ८० मि.मी. ते ३०० मि.मी. व्यासाच्या पाईपचा पुरवठा करणे.	51158	27909.49		5999.23	7958.45	0	काम पूर्ण झाले आहे.

अनु. क्र.	सन 2024-25 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु.क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि.31.03.2024 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2024-25 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2024 ते 30.06.2024 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2024 ते 30.09.2024 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2024 ते 31.12.2024 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					HE-C-WS-IMPROV-12 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ- ७ मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य व आर/उत्तर विभागातील पाणी पुरवठा सुधारण्यासाठी १२०० मि.मी, व ७५० मि.मी व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे ,बदलणे व इतर संलग्न कामे आणि पाइप जॅकिंग पद्धत वापरून १२०० मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे.	130929	53507		0	24159	0	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-IMPROV-14 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ- ३ मधील एच/पूर्व आणि के/पूर्व विभागात १२०० मि.मी, व १५०० मि.मी व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे ,बदलणे.	173325	0		0	0	0	काम प्रगतीपथावर आहे
16	44	55103000000	2002490000	504901149	आर/दक्षिण विभागातील मिठचौकी जंक्शन ते महावीर नगर जंक्शन पर्यंतची नवीन लिंक रोडवरील 1200 मि.मी. व्यासाची जुनी चारकोप आऊटलेट बदलणे.	164587	101029	0	0	0	0	काम पूर्ण झाले आहे.
17	45	55103000000	2002490000	504901630	पश्चिम उपनगरातील विविध विभागातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व इतर संलग्न कामे (2023-2024) (मुं.म.प्र.वि.प्रा. चे काम)	900000	0	100000	0	0	0	निविदा प्रक्रीया चालू आहे.
18	46	55103000000	2002490000	504901631	HE-C-WS-IMPROV-17 पश्चिम उपनगरातील विविध विभागातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे व इतर संलग्न कामे.(2023-24) (परिमंडळ 3 मधील के/पूर्व, एच/पूर्व व एच/पश्चिम विभागामध्ये 150 मिमी ते 450 मिमी व्यासांच्या जलवाहिन्या टाकणे व जलजोडण्या बदलणे व इतर संलग्न कामे.)	64699	0	250000	29470	4003	7147.14	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-IMPROV-18 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-4 मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण व पी/उत्तर विभागातील 100मिमी, 150मिमी, 250मिमी आणि 300 मिमी व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे व इतर संलग्न कामे.(2023-24).	74340	0		0	12124	0	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-IMPROV-19 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 7 मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य व आर/उत्तर विभागामध्ये 300 मिमी व्यासापर्यंतच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे व इतर संलग्न कामे करणे. (2023-24)	271169	3568		0	19680	0	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-IMPROV-20 भाग A- पश्चिम उपनगरातील पी/दक्षिण विभागातील GMLR, गोरेगाव (पूर्व) येथील फिल्म सिटी रोडच्या रुंदीकरणामुळे, A&T क्रमांक 13 चे स्थलांतर करणे व आरे मिल्क कॉलनी मधील युनिट क्रमांक 30, मोरचापाडा येथील आदिवासी पाड्यांचा पाणीपुरवठा सुधारण्यासाठी भूमिगत सक्शन टाक्यांचे बांधकाम/दुरुस्ती/मजबूती करण करणे. भाग ब- पश्चिम उपनगरातील के/पश्चिम, पी/दक्षिण आणि पी/उत्तर विभागात 150 मिमी, 450 मिमी आणि 600 मिमी व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे व इतर संलग्न कामे करणे.(2023-24)	130000	0		0	0	0	निविदा प्रक्रीया चालू आहे.

अनु. क्र.	सन 2024-25 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु.क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि.31.03.2024 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2024-25 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2024 ते 30.06.2024 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2024 ते 30.09.2024 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2024 ते 31.12.2024 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					HE-C-WS-IMPRO-21 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 3 मधील एच/पूर्व विभागातील जे.एल.शिरसेकर मार्ग, श्रीहरी मंदिर रोड वाकोला नाला आणि भारत नगर झोपडपट्टी येथे 1200 मिमी. व्यासाची मृदुपोलादी जलवाहिनी बदलणे.	101099	0		0	0	0	निविदा प्रक्रीया चालू आहे.
					HE-C-WS-IMPROV-22 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 3 मधील एच/पूर्व, एच/पश्चिम व के/पूर्व, विभागामध्ये 150 मिमी, 250 मिमी व 300 मिमी व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे व इतर संलग्न कामे करणे.(2023-24)	54728	1991		0	0	14888	काम प्रगतीपथावर आहे
19	47	55103000000	2002490000	504901632	HE-C-WS-CCRD-04 पश्चिम उपनगरातील प्रस्थावित सिमेंट कॉंक्रीट रस्त्यांलगतच्या विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व वळविणे (2023-25)(पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 4 मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण आणि पी/उत्तर विभागातील प्रस्तावीत सिमेंट कॉंक्रीट रस्त्यामध्ये विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या टाकणे व जलजोडण्या बदलणे व इतर संलग्न कामे.	222109	36993	200000	48183.60	21782	0	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-CCRD-05 पश्चिम उपनगरातील झोन 3 मधील के/पूर्व, एच/पूर्व आणि एच/पश्चिम विभागातील प्रस्तावीत सिमेंट कॉंक्रीट रस्त्यामध्ये विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या टाकणे व जलजोडण्या बदलणे व इतर संलग्न कामे.(2023-25)	172944	28910		16491	15167	10149	काम प्रगतीपथावर आहे
					HE-C-WS-CCRD-06 पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 7 मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य व आर/उत्तर विभागातील प्रस्तावीत सिमेंट कॉंक्रीट रस्त्यांमध्ये विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व वळविणे (2023-25).	300302	34081		60154.67	0	27996.72	काम प्रगतीपथावर आहे
20	48	55103000000	2002490000	504901633	HE-C-WS-BOC-03 पश्चिम उपनगरे विभागातील पाण्याच्या दूषितिकरणाची समस्या कमी करण्यासाठी विविध टिकाणचे सेवा वाहिन्यांचे जाळे काढून त्या टिकाणी जलवाहिन्या पुरविणे व टाकणे (नळ जोडण्यांच्या स्थानांतरणासाहित)(2023-2024)(पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ 3 मधील (एच/पूर्व विभागात), परिमंडळ 4 मधील (के/पश्चिम आणि पी/उत्तर विभाग) व परिमंडळ 7 मधील (आर/मध्य विभाग) येथील विविध टिकाणच्या परिसरातील जल जोडण्यांचा जुडगा काढण्याकरिता स्टब जलवाहिन्या पुरविणे व टाकणे आणि पश्चिम उपनगरातील विविध टिकाणच्या परिसरातील सेवा जलजोडण्यांचा जुडगा काढण्याकरिता येणाऱ्या प्रस्तावाकरिता केलेली तरतूद).	59314	9901	32500	28306.97	4142	-4.92	काम प्रगतीपथावर आहे

अनु. क्र.	सन 2024-25 मधील अर्थसंकल्पीय बुकातील अनु.क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	प्रकल्पाचा तपशील	एकूण कंत्राट किंमत	दि.31.03.2024 पर्यंतचा झालेला एकूण खर्च	अर्थसंकल्पीय अंदाज 2024-25 (अर्थसंकल्पीय बुकानुसार)	दिनांक 01.04.2024 ते 30.06.2024 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.07.2024 ते 30.09.2024 पर्यंत झालेला खर्च	दिनांक 01.10.2024 ते 31.12.2024 पर्यंत झालेला खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	49	55103000000	2002490000	504901635	जल अभियंता खात्याच्या पश्चिम उपनगरे विभागातील जलवाहिन्यांकरिता स्वतंत्र पुलांचे बांधकाम करण्यासाठी ठोक तरतूद.	250000	0	50000	0	0	0	सदर काम अर्थसंकल्प ग च्या फंडातून प्रमुख अभियंता पूल विभागाकडून केले जाईल. त्याबाबत अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) यांच्या मंजूरीसह प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी पूल विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे .
					पश्चिम उपनगरे (बांधकामे)							
					नवीन कामे							
22	50	55103000000	2002490000	504901699	पश्चिम उपनगरातील विविध ठिकाणी पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे आणि इतर संलग्न कामे.(2024-25)	50000	0	10000	0	0	0	निविदा प्रक्रीया चालू आहे.
23	51	55103000000	2002490000	504901700	पश्चिम उपनगरातील प्रस्तावित सिमेंट कॉंक्रीटकरणाच्या सुधारीत रस्त्यांच्या कामासमवेत विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे व वळविणे.(2024-25)	150000	0	5000	0	0	0	निविदा प्रक्रीया चालू आहे.
24	52	55103000000	2002490000	504901701	पश्चिम उपनगरातील पाण्याची गळती, दूषितिकरण रोखण्यासाठीची, सेवा जोडण्याचे नूतनीकरण, झडप कक्षांची आणि विविध कामांसह इतर संलग्न कामे (2024-25)	450000	0	5000	0	0	0	निविदा प्रक्रीया चालू आहे.
25	53	55103000000	2002490000	504901702	पश्चिम उपनगरे विभागात सेवा जलजोडण्यांचा जुडगा काढणे, रेती मिश्रित सिमेंटचा गिलावा करणे, सल्लागाराची नेमणूक इ. आशा प्रकारच्या कामांकरिता ठोक तरतूद.	50000	0	5000	0	0	0	निविदा प्रक्रीया चालू आहे.
26	54	55103000000	2002490000	410600000	कार्यकारी अभियंता जलकामे (बांधकामे) पश्चिम उपनगरे कार्यालयासाठी संगणक, लॅपटॉप, मुद्रण यंत्र आणि स्कॅनर्स खरेदी करणे.	6000	0	5000	0	0	0	निविदा प्रक्रीया चालू आहे.
					एकूण	9302961.00	4142822.13	1562292.00	267697.72	410646.23	133858.01	
												सही/-
												का.अ.ज.का(बां)प.उप