

बृहन्मुंबई महानगरपालिका
जल अभियंता(नगरबाह्य विभाग)

निधी संकेतांक - 40

खाते संकेतांक - 49

खात्याचे नाव - जल अभियंता

कार्यालयाचे नांव- उप जल अभियंता (पि.पां.सं.)/कार्यकारी अभियंता (यां. व वि.) पिसे

दि.01.01.2025 ते दि.31.03.2025 या कालावधीतील भांडवली कामांचा त्रैमासिक अहवाल

(रुपये हजारत)

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	कंत्राटाची एकूण किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2024-25	जून 2024 पर्यंतचा खर्च (01.04.24 ते 30.06.24)	सप्टेंबर 2024 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.24 ते 30.09.24)	01.10.24 ते 31.12.24 या कालावधीतील एकूण खर्च	01.01.25 ते 31.03.25 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
				पिसे - विद्यमान कामे							
1	55105000000	504901478	5000493701	पिसे येथील बंधान्याच्या वरच्या बाजूकडिल भागातील गाळ काढणे.	97204	35000	0	34902		33341	काम पूर्ण झाले असून,अंतिम देयक अदा करण्यात आले आहे.
2	55105000000	504901530	5000493701	पिसे येथील जुन्या संरक्षक भितीला लागून समांतर संरक्षक जाळ्यासह नवीन रस्ता तयार करणे.	28561	10	0	0			मा.अतिरिक्त आयुक्त (प्र.) यांच्या आदेशानुसार पुर्न निविदा मागाविण्यात आल्या आहेत.
3	55105000000	504901690	5000493701	अ) 100 केव्ही उपकेंद्र पिसे येथील एमटी 4 चे करंट ट्रान्सफॉर्मर बदलणे.	4000	3990	0	0			दिनांक 10.04.2025 रोजी काम पूर्ण झाले आहे.
				ब) १०० किलो व्होल्ट विद्युत उपकेंद्र पिसे येथील नादुरुस्त ७.५ एम.व्ही.ए ट्रान्सफॉर्मरच्या जागी नविन १० एम.व्ही.ए ट्रान्सफॉर्मर बसविणे व त्यासंबंधित इतर विद्युत कामे पूर्ण करणे.	51057	0	0	0		27573	दिनांक 26.03.2025 रोजी काम पूर्ण झाले आहे.
4	55105000000	504901691	5000493701	पिसे संकुल येथे वॉटर प्युरिफायरचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	5415	4167	0	0		4166	दिनांक 09.09.2024 रोजी काम पूर्ण झाले आहे.

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	कंत्राटाची एकूण किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2024-25	जून 2024 पर्यंतचा खर्च (01.04.24 ते 30.06.24)	सप्टेंबर 2024 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.24 ते 30.09.24)	01.10.24 ते 31.12.24 या कालावधीतील एकूण खर्च	01.01.25 ते 31.03.25 या कालावधीतील एकूण खर्च	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
5	55105000000	504901692	5000493701	पिसे उदंचन केंद्र टप्पा-1 येथील पंपासाठी कॉम्पॅक्ट डिसमॅन्टलिंग जॉईन्टसह 750 मिमी व्यासाचा नॉन रिटर्न क्वाल्हाचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वितीकरण करणे.	15851	10	0	0			दिनांक 11.10.2024 रोजी कार्यदेश देण्यात आला आहे. काम प्रगतीपथावर आहे
6	55105000000	504901693	5000493701	पिसे संकूल येथे उदंचन केंद्र ते कॉलनी उपकेंद्र पर्यंत एचटी केबलचा पुरवठा, टाकणे, टर्मिनेशन, चाचणी व कार्यान्वितीकरण करणे.	2707	10	0	0			दिनांक 28.03.2025 रोजी काम पूर्ण झाले आहे.
				पिसे- नवीन कामे							
1	55105000000	504901748	5000493701	पिसे उदंचन केंद्र टप्पा -2 येथे 800 मि.मी. व्यासाचे बी.एफ. व्ही. आणि एन.आर.व्ही. बदलणे.	60000	10	0	0	0	0	मसुदा निविदा तयार करण्याचे काम चालू आहे.
2	55105000000	504901749	5000493701	पिसे उदंचन केंद्र येथील बॅकवॉश पंप बदलणे	2360	10	0	0	0	0	मसुदा निविदा तयार करण्याचे काम चालू आहे.
3	55105000000	504901750	5000493701	पिसे उदंचन केंद्रातील टप्पा-1 व टप्पा-3 येथे 3.3 के.व्ही.मोटर्स बदलणे.	164000	10	0	0	0	0	दिनांक 02.04.2025 रोजी स्वीकृती प्रत देण्यात आली आहे.
4	55105000000	504901751	5000493701	पिसे उदंचन केंद्रातील टप्पा-1 येथे एच.टी.पॅनल ब्रेकर्सचे रिट्रोफिटिंग करणे	27500	10	0	0	0	0	मसुदा निविदा तयार करण्याचे काम चालू आहे.
5	55105000000	504901752	5000493701	पूर्व- हरिणीकरण संयंत्र, पिसे येथे क्लोरीन हेडर लाईन आणि क्लोरिनेटर्स बदलणे.	4500	10	0	0	0	0	मसुदा निविदा तयार करण्याचे काम चालू आहे.
6	55105000000	504901753	5000493701	100 के.व्ही. उपकेंद्र पिसे येथे 1 नग शिल्ड पोल, शिल्ड वायरसह बदलणे आणि अनुषंगिक कामे	2500	10	0	0	0	0	दिनांक 11.02.2025 रोजी लिफाफा अ व ब उघडण्यात आला आहे.

कार्यकारी अभियंता(यां.व वि.)पिसे

कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) पिसे पांजरापूर